KONTROLLJOURNAL

Sprinkleranläggningar

SF Brandskyddskontroll

Box 186
941 24 Piteå

SF Brandskyddskontroll

903 47 Umeå

www.brandskyddskontroll.nu

Kontrolljournal för vattensprinkleranläggning År 20

Vecko nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Noteringar
VECKOPROVNING																											
Kontrollera antal reservsprinkler																											
Kontrollera manometertryck																											
Kontrollera nivå i vattenkälla																											
Kontrollera att samtliga ventiler är i korrekt läge																											
Prova vattenturbinklocka i min. 30 sek.																											
Kontrollera uppvärmningsanordning																											
Pumpar																											
Kontrollera bränsle och oljenivå																											
Prova start av pump via tryckfallssimulering																											
Kontrollera starttryck																											
Kontrollera oljetryck samt cirkulation av kylvatten.																											
Återstart av dieselmotor																											
Utför återstart av motorn.																											
Kontrollera kylvatten i primärkretsen.																											
KVARTALSPROVNING																											
Kontrollera Riskklass																											
Kontrollera sprinkler, kontrollventiler etc.																											
Kontrollera rörnät																											
Prova funktion av larmventil																											
Kontrollera reservkraft till dieselpump																											
Kontrollera ventiler som reglerar vattentillopp																											
Prova brandlarmspressostat																											
Kontrollera antal reservdelar																											
HALVÅRSPROVNING																											
Prova torrörsventiler																											
Prova larmöverföring																											
HELÅRSKONTROLL																											
Kontrollera att revisionsbesiktning är utförd																											
Sign.																											

Kontrolljournal för vattensprinkleranläggning År 20

Vecko nr.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Noteringar
VECKOPROVNING																											
Kontrollera antal reservsprinkler																											
Kontrollera manometertryck																											
Kontrollera nivå i vattenkälla																											
Kontrollera att samtliga ventiler är i korrekt läge																											
Prova vattenturbinklocka i min. 30 sek.																											
Kontrollera uppvärmningsanordning																											
Pumpar																											
Kontrollera bränsle och oljenivå																											
Prova start av pump via tryckfallssimulering																											
Kontrollera starttryck																											
Kontrollera oljetryck samt cirkulation av kylvatten.																											
Återstart av dieselmotor																											
Utför återstart av motorn.																											
Kontrollera kylvatten i primärkretsen.																											
KVARTALSPROVNING																											
Kontrollera Riskklass																											
Kontrollera sprinkler, kontrollventiler etc.																											
Kontrollera rörnät																											
Prova funktion av larmventil																											
Kontrollera reservkraft till dieselpump																											
Kontrollera ventiler som reglerar vattentillopp																											
Prova brandlarmspressostat																											
Kontrollera antal reservdelar																											
HALVÅRSPROVNING																											
Prova torrörsventiler																											
Prova larmöverföring																											
HELÅRSKONTROLL																											
Kontrollera att revisionsbesiktning är utförd																											
Sign.																											